



# ACER

Azienda Casa  
EmiliaRomagna  
della Provincia  
Forlì-Cesena

Azienda con Sistema di Gestione certificato in  
conformità alle Norme ISO 9001:2000 e SA 8000:2001

Viale G. Matteotti, 44 47100 FORLÌ  
Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012  
www.aziendacasa.fc.it e-mail casa@aziendacasa.fc.it  
C.f e P. IVA 00139940407

## COMUNE di CESENATICO

"D.G.R. n. 1104 del 16 luglio 2008" e s.m.i.

Piano Nazionale per l'Edilizia Abitativa"

Proposta di Programma di riqualificazione urbana per la  
costruzione di un edificio di ERP comprendente n. 18 alloggi,  
nell'area ex colonia Prealpi (P.P. n. 37), in via G.Galilei,  
loc.Valverde, Comune di Cesenatico.

oggetto:

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DELL'INTERVENTO

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

aggiornamenti :

data :

geom. SANDRA LUCCHI

REVISIONE N.

0

Maggio 2017

scala ///

tav. n

PROGETTAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. PAOLO SEVERI

ing. PAOLO BERGONZONI

# CR.

**Oggetto dell'intervento:** "D.G.R. n. 1104 del 16 luglio 2008" e s.m.i.

Piano Nazionale per l'Edilizia Abitativa"

Proposta di Programma di riqualificazione urbana per la costruzione di un edificio di ERP comprendente n. 18 alloggi, nell'area ex colonia Prealpi (P.P. n. 37), in via G.Galilei, loc. Valverde, Comune di Cesenatico.

**Ente Attuatore:** Comune di Cesenatico

**Ente Realizzatore:** ACER della Provincia di Forlì – Cesena

### **CRONOPRAGRAMMA DELL'INTERVENTO**

#### **A) Livelli di progettazione :**

- o Progetto di fattibilità tecnico ed economica
- o Progetto Definitivo
- o Progetto Esecutivo

#### **B) Tempi di esecuzione dell'attività progettuale e approvazione, appalto e inizio lavori:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1- Progetto di fattibilità tecnico ed economica                                      | giugno 2017        |
| 2- Approvazione con atto Comunale progetto (1)                                       | giugno/luglio 2017 |
| 3- Invio progetto (1) approvato, in Regione  | giugno/luglio 2017 |
| 4- Conferma assegnazione del finanziamento Regionale                                 |                    |
| 5- Comunicazione ad ACER FC dell'avvenuta assegnazione del finanziamento Regionale   |                    |
| 6- A partire dalla data della comunicazione di cui sopra, seguiranno le tempistiche: |                    |
| - Progetto Definitivo  | 8 mesi             |
| - Approvazione con atto Comunale progetto definitivo                                 |                    |
| - Progetto Esecutivo   | 4 mesi             |
| - Approvazione con atto Comunale progetto esecutivo                                  |                    |
| - Gara d'appalto (pubblicazione)   | 1 mese             |
| - Aggiudicazione provvisoria   | 2 mesi             |
| - Aggiudicazione definitiva  | 1 mese             |
| - Inizio lavori  | 2 mesi             |
| - Fine lavori  | 18 mesi            |

Forlì, maggio 2017

#### **IL PROGETTISTA**

(dott. arch. Paolo Severi)

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(dott. ing. Paolo Bergonzoni)

---

---